

FÖRSÄKRAN OM UTFÖRD ELINSTALLATION

Beställare	Anläggningens adress
Fastighetsbeteckning	Anläggning/Byggnad

1. Elinstallationen för anläggningen har utförts med CE-märkt elmateriel. Materielen och kablarna är installerade enligt tillverkarens anvisningar.
2. Apparatval, kabelval och inkoppling av kablar har utförts enligt handlingar levererade av:

<input type="checkbox"/> Styrkonsult	<input type="checkbox"/> Styrentreprenör	<input type="checkbox"/> Ventilationskonsult
<input type="checkbox"/> Ventilationsentreprenör	<input type="checkbox"/> Elkonsult	<input type="checkbox"/> Beställare
<input type="checkbox"/> Oss själva	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____
3. Elinstallationsarbetet har utförts och kontrollerats fortlöpande under montaget enligt Starkströmsföreskrifterna och EIOs dokument "Kontroll under montage".
4. Kopplingsutrustningen med anslutna kablar har kontrollerats enligt följande:
 - Okulärt före spänningssättning.
 - Kontinuitetskontroll av inkommande PE- och N-ledare.
 - Kontinuitetskontroll av utgående PE-ledare.
 - Kontroll och mätningar efter spänningssättning.

Kontrollerna har utförts enligt EIOs dokument "Kontroll TN-S 5-ledarsystem".

Företag	Telefon
Postadress	Postnummer Ort
Behörig elinstallatör, namnteckning	Namnförtydligande